




Bau von Starkstromanlagen	Arbeiten auf erhöhtem Stand	Büro / Arbeiten am Bildschirm
Alle Arbeiten im Betrieb und auf der Baustelle	Freileitungsbau	Verzeichnis der Abkürzungen
Montage	Lager	

Info	Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung (ankreuzen, wenn Gefährdung vorhanden)	Handlungsbedarf (ja/nein)	Maßnahmen (ankreuzen, wenn Maßnahmen erforderlich)	Termin	wirksam	
				Erledigt	J a	N e i n
Bau von Starkstromanlagen						
BGV A3	Freischalten <input type="checkbox"/> Gefährliche Körperströme und Lichtbogenbildung 		<input type="checkbox"/> Geeignete Einrichtungen zum Freischalten zur Verfügung stellen, z. B. zum Ziehen von NH-Sicherungen Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe sowie Helm mit Gesichtsschutz. <input type="checkbox"/> Je nach Anlagenart und Spannungshöhe organisatorische Regelungen über den Ablauf der Freischaltung festlegen. <input type="checkbox"/> Falls erforderlich, Schaltpersonal ausbilden und Schaltberechtigung regeln.			
BGV A3	Gegen Wiedereinschalten sichern <input type="checkbox"/> Unbefugtes oder versehentliches Wiedereinschalten  		<input type="checkbox"/> Einrichtungen für das Sichern gegen Wiedereinschalten zur Verfügung stellen, z. B. Schaltverbotsschilder, Sperrelemente, Vorhängeschloss, etc.			